

REPORTE DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PERIODO: III TRIMESTRE - 2017

Ejecutora	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP									
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic										
<b>OBRAS CONTRATA</b>																<b>ACOBAMBA</b>															
MEF-ADMINISTRACION GENERAL	52935	2046110	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	S/. 13,703,020.90	2010		770,357.27	-	6.15%							0.04%	0.00%	1.08%	1.96%	2.05%	1.02%	CULMINADO									
					2011		5,283,370.70	-	47.21%	2.74%	2.28%	2.38%	1.12%	1.85%	2.85%	5.04%	3.13%	3.16%	6.05%	7.03%	9.58%										
					2012	4,100,634	4,885,290.22	119.13%	41.20%	5.45%	6.36%	3.99%	8.05%	2.34%	3.36%	2.22%	2.01%	2.63%	3.10%	1.28%	0.41%										
					2013	1,223,061	1,588,946.81	129.92%	5.43%	0.10%	0.19%	0.82%	1.00%	3.31%																	
	83829	2133106	AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA"	S/. 1,352,960.18	2012	996,288	739,621.88	74.24%	61.80%							5.28%	16.21%	14.22%	15.02%	11.07%	CULMINADO										
					2013	444,038	465,140.61	104.75%	38.20%	12.62%	9.83%	12.50%	0.00%	0.00%	3.25%																
	75651	2166541	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 420,547.01	2013	487,501	498,988.26	102.36%	100.00%				12.56%	42.59%	30.82%	0.00%	0.00%	6.98%	7.04%		CULMINADO										
	75662	2166542	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 410,591.52	2013	481,038	463,868.16	96.43%	100.00%				33.70%	32.12%	10.88%	0.00%	0.00%	23.30%			CULMINADO										
	199098		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 9,999,951.50	2014	2,088,743	1,811,129.95	86.71%	18.48%	0.62%	0.00%	0.00%	2.09%	5.61%	10.16%						EJECUCION										
	250100		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 36326 - HUACHHUA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 1,460,109.13	2014	584,044	635,865.59	108.87%	51.51%				10.89%	19.35%	21.27%						EJECUCION										
<b>OBRAS CONTRATA</b>																<b>ANGARAES</b>															
	65786	2093962	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	S/. 6,782,796.59	2012	4,642,434	1,811,584.45	39.02%	26.94%									3.12%	5.32%	7.41%	11.09%	CULMINADO									
					2013	2,970,412	4,025,389.51	135.52%	73.06%	0.00%	0.00%	0.00%	17.28%	19.53%	10.41%	9.20%	8.43%	5.03%	0.39%	1.17%	1.62%										
<b>OBRAS CONTRATA</b>																<b>CASTROVIRREYNA</b>															
	143078	2113115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	S/. 6,808,940.62	2012	3,777,355		0.00%	25.24%											0.58%	14.91%	9.75%	CULMINADO								
					2013	3,799,910	5,267,056.67	138.61%	74.49%	0.70%	0.00%	21.33%	2.98%	3.04%	0.00%	17.22%	5.49%	12.70%	5.83%	5.20%											
<b>OBRAS CONTRATA</b>																<b>CHURCAMP</b>															
	142648	2112381	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	S/. 2,440,111.04	2012	2,414,321		0.00%	98.98%				6.25%	12.49%	19.07%	20.27%	22.20%	8.29%	8.44%	1.98%	0.00%	PARALIZADO									
					2013	70,881	2,222,601.91	3135.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%								
					2014	15,690	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																
	82039	2093971	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	S/. 2,953,915.55	2012	1,762,517		0.00%	43.95%				9.47%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.86%	1.61%	PARALIZADO									
					2013	733,981	1,253,280.34	170.75%	7.78%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.16%	3.19%	0.00%	0.00%										
					2014	3,501	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																
	101953	2110567	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 7,392,119.16	2012	8,186,076	2,512,211.16	30.69%	38.49%						2.02%	4.44%	3.42%	4.11%	8.53%	6.63%	9.33%	CULMINADO									
					2013	2,678,848	2,558,724.83	95.52%	39.20%	9.96%	0.00%	0.00%	10.95%	8.50%	3.67%	6.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
					2014	1,582,500	1,463,845.00	92.50%	22.31%	0.00%	0.00%	0.00%	9.42%	12.89%																	
	201357		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOGRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 6,186,235.18	2014			-	0.23%									0.23%				EJECUCION									
<b>OBRAS CONTRATA</b>																<b>HUANCVELICA</b>															
	144451	2145338	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION -	S/. 4,402,610.54	2011		1,864,652.12	-	26.93%											1.07%	12.05%	13.81%	EJECUCION								
					2012	3,490,961		0.00%	66.46%	19.40%	10.91%	0.36%	0.00%	1.17%	6.35%	5.74%	7.02%	8.93%	6.40%	0.16%	0.01%		EJECUCION								

Ejecutora	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
			HUANCAVELICA - HUANCAVELICA		2013	515,550	4,400,618.08	853.58%	6.61%	0.62%	0.15%	2.76%	1.87%	0.98%	0.22%								CULMINADO
	73404	2058063	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	S/. 2,501,108.82	2012	2,677,394	2,259,303.06	84.38%	99.41%	7.33%	13.36%	14.04%	11.46%	12.35%	12.12%	6.52%	5.21%	5.19%	4.46%	5.36%	2.02%		EJECUCION
					2013	63,022	492,736.22	781.85%	0.59%	0.40%	0.19%												CULMINADO
	154827	2132992	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA	S/. 6,347,774.65	2012	2,395,112	797,924.80	33.31%	12.77%							0.06%	0.37%	1.33%	3.70%	5.45%	1.86%		EJECUCION
					2013	3,277,282	4,900,513.21	149.53%	67.26%	5.95%	5.79%	6.69%	8.13%	7.02%	7.07%	4.63%	1.86%	6.06%	4.29%	6.86%	2.91%		EJECUCION
	170175	2157413	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	S/. 2,441,455.70	2012	1,346,625	970,034.85	72.03%	42.66%										11.14%	10.01%	11.50%	10.00%	EJECUCION
					2013	1,308,805	1,304,095.85	99.64%	57.34%	9.01%	13.09%	9.56%	7.03%	3.05%	2.10%	4.10%	2.15%	1.20%	3.56%	2.49%			CULMINADO
	153143	2119192	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	S/. 3,420,791.15	2012	3,188,824	2,375,022.79	74.48%	77.09%								2.96%	14.28%	17.76%	25.71%	16.39%		EJECUCION
					2013	733,474	2,628,404.10	358.35%	22.91%	12.40%	5.94%	4.57%											CULMINADO
	77914	2081850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	S/. 1,884,588.83	2012	1,053,831	966,906.77	91.75%	59.04%										12.34%	27.48%	7.79%	11.42%	EJECUCION
					2013	466,128	917,682.06	196.87%	40.96%	23.33%	10.67%	5.49%	0.55%	0.93%									CULMINADO
	EMER		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICÍAS	S/. 418,719.75	2012	0		#DIV/0!	22.26%												9.06%	13.20%	EJECUCION
					2013	0	184,156.33	#DIV/0!	29.15%	29.15%													CORTE DE OBRA
	183898	2150889	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCAVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA	S/. 397,948.11	2013	164,375	397,948.11	242.10%	110.58%	39.15%	71.43%												CULMINADO
	140407	2157414	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	S/. 206,474.67	2013	66,913	167,034.93	249.63%	100.00%	57.24%	42.76%												CULMINADO
	146206	2145390	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCAVELICA	S/. 1,090,769.27	2013	976,245	1,199,529.20	122.87%	127.14%	5.43%	23.33%	18.27%	17.04%	15.71%	12.55%	1.45%	5.11%	0.00%	28.26%				CULMINADO
	153196	2132965	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	S/. 3,913,428.13	2013	2,669,677	2,707,502.98	101.42%	65.47%					4.92%	6.08%	10.16%	11.18%	9.06%	5.53%	13.21%	5.33%		EJECUCION
					2014	1,270,727	1,198,465.54	94.31%	24.69%	4.18%	6.05%	2.31%	7.01%	3.58%	1.56%								
	122329	2102211	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	S/. 6,568,474.31	2013	4,734,760	4,644,656.38	98.10%	66.14%					2.36%	6.19%	10.94%	9.73%	9.44%	10.44%	8.60%	8.44%		CULMINADO
					2014	2,442,328	2,442,328.00	100.00%	49.46%	9.76%	10.98%	8.80%	9.94%	9.98%									
	193237	2205232	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	S/. 1,478,997.42	2013	923,746	915,287.93	99.08%	62.55%						4.74%	7.50%	13.29%	11.91%	7.66%	5.83%	11.62%		CULMINADO
					2014	574,252	915,287.93	159.39%	37.45%	12.15%	16.40%	8.90%											
	152884		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA	S/. 2,240,622.44	2013	1,060,970	1,144,123.36	107.84%	51.47%							7.86%	14.13%	9.48%	9.48%	10.52%			EJECUCION
					2014	1,127,635	1,146,584.00	101.68%	45.81%	7.49%	0.00%	0.00%	13.98%	14.39%	9.95%								
	273566		RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	S/. 118,602.38	2013	25,580	39,364.13	153.89%	32.19%													32.19%	CULMINADO
					2014	133,346	133,346.00	100.00%	67.81%	40.88%	17.09%	0.00%	0.00%	5.12%	4.72%								
	190917		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO	S/ 5,794,630.96	2013	1,023,517	237,282.71	23.18%	7.78%												4.03%	3.75%	EJECUCION

